6	Ремонт освещения техэтажа	шт	10		январь	выполено	энергосберегающие светильники, провод	Обеспечение безопасного и комфортного проживания
7	Окраска контейнеров	шт	2		апрель	выполено	краска, кисти	Обеспечение безопасного и комфортного проживания
8	Дератизация и дезинсекция	м2	согласно договора		ежеквартально	выполено		Обеспечение безопасного и комфортного проживания
9	Ремонт подъезда , восстановление напольного покрытия	м2	по итогам ревизии		4 кв.	перенесено на 2017 г	краска , шпатлёвка , мел	Обеспечение безопасного и комфортного проживания
10	Ремонт кровли кв №67	м2	по итогам ревизии		3 кв	перенесено на 2017 г	линокром, праймер, пропан	Обеспечение безопасного и комфортного проживания
11	Реконструкция водомерного узла	шт	1		4 кв	перенесено на 2017 г	Труба , фитинги	Обеспечение безопасного и комфортного проживания
12	Замена общедомовой системы канализации (подвал)	м/п			1 кв		Труба ф110 , фасонная часть	Обеспечение безопасного и комфортного проживания

Главный инженер

Н.Ю. Плотников

Проект

Утверждаю _____
Директор ООО "УК ЖКО-25" А. Алейников

План работ на 2016 год МКД № 26 по ул.Вокзальная

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость тыс.руб	Планируемый срок исполнения	Отметка о выполнении	Материалы	Обоснование работ
1	Ревизия и ремонт системы ХВС и запорной арматуры	м/п шт	по итогам ревизии		2-3 кв.	выполено	запорная арматура, прокладки, сальниковая набивка и пр.	Обеспечение безопасного и комфортного проживания
2	Ревизия и ремонт системы отопления и запорной арматуры с заменой вводных задвижек	м/п шт	по итогам ревизии		2-3 кв.	выполено	запорная арматура, прокладки, сальниковая набивка и пр.	Обеспечение безопасного и комфортного проживания
3	Гидравлические испытания , ревизия и ремонт системы ГВС и запорной арматуры	м/п шт	по итогам ревизии		2-3 кв.	выполено	запорная арматура, прокладки ,сальковая набивка и пр.	Обеспечение безопасного и комфортного проживания
4	Гидропневматическая промывка системы отопления	м/п	согласно графику		2-3 кв.	выполено	компрессор , рукава	Обеспечение безопасного и комфортного проживания
5	Ревизия и ремонт системы канализации с заменой участков трубопроводов	п/м шт	по итогам ревизии		постоянно	выполено	Труба канализационная.Фасонные изделия ДУ-160	Обеспечение безопасного и комфортного проживания